

Sur le terrain de PPAW


Semaines du 18 juillet au 7 août 2026

**Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook-
Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk**

L'Alliance de l'énergie de
l'Est et Invenergy
souhaitent à tous les
travailleurs et toutes les
travailleuses du chantier de
très belles vacances pour
les deux prochaines
semaines!

Jusqu'au 2 août, il pourrait y
avoir des activités
d'entretien limitées sur
certains sites. Des gardiens
de sécurité seront présents
durant toute la période des
vacances.

La publication du bulletin
reprenra le lundi 10 août
prochain. Nous partageons
avec vous quelques photos
du site pour cette édition de
l'Info-travaux. Bon été!



Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
75%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
35%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
47%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

