

Sur le terrain de PPAW

Semaine du 21 septembre 2026

**Votre mise à jour hebdomadaire sur la
réalisation du parc éolien Pohénégamook–
Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk**

Mise à jour des travaux en cours

HORAIRE: 7 jours/7 de 6h à 17h et travail de nuit
certains jours

• TRAVAUX DU PARC ÉOLIEN:

- Construction de routes: L'entretien des routes se fait de façon continue pour le contrôle de la poussière et autres réparations mineures.
- Poste électrique: En attente de la mise sous tension initiale d'Hydro-Québec.
- Travaux aux aires d'implantation des éoliennes: le montage des éoliennes se poursuit avec 4 grues principales.
- Réseau collecteur: **ENTRAVES MAJEURES** dans la Main West (chemin des Sept-Camps), du poste électrique jusqu'au Main Central (chemin du Lac des Cèdres) Les véhicules seront autorisés à circuler une fois toutes les 30 minutes.
- **FERMETURE DE ROUTE:** Certaines routes seront fermées temporairement dû aux livraisons et aux travaux sur le réseau collecteur.
- **ACCÈS LIMITÉ:** Dans les zones de construction et selon la signalisation



Rappel des règles de sécurité

- Il est fortement recommandé de porter de l'équipement de sécurité à proximité des zones de travail tel qu'un dossard pour rester visible.
- Respectez la signalisation, les limites de vitesse ainsi que les zones fermées au public.
- Limitez vos déplacements.



- Assurez-vous d'être vu! Un contact visuel avec les opérateurs des équipements est requis avant de circuler près de l'équipement.
- Laissez priorité aux camions surdimensionnés

Progression du projet – Calendrier de construction

100%	Déboisement et livraisons à l'aire d'entreposage des éoliennes (St-Antonin)	
100%	Chemins	Printemps 2025 – Été 2026
100%	Fondations des éoliennes	Printemps 2025 – Été 2026
99%	Livraison des composantes sur le site	Printemps 2025 – Été 2026
68%	Réseau collecteur	Été 2025 – Automne 2026
95%	Poste de raccordement	Été 2025 – Été 2026
76%	Montage des éoliennes	Automne 2025 – Automne 2026

MISE EN SERVICE – DÉCEMBRE 2026

